

06 SEP 18

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS
DEL MOVIMIENTO DE LA CARGA PRODUCTO DE LA
EXCAVACIÓN ASI COMO LA EXCAVACION DE CEPAS
EN LA CALLE YA MENCIONADA, LOGRANDO EL 100%
DE ESTOS CONCEPTOS.

C. ALFONSO QUIRONEZ CIBRIAN.

[Firma]

[Firma]

07 SEP 18

SE INFORMA QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CARGA PRODUCTO DEL CORTE Y LA EXCAVACIÓN DE CEPAS EN LA CAJE 1° DE PATO REALIZANDO UN AVANCE DEL 25% DEL TOTAL DE ESTOS TRABAJOS EN LA OBRA VA MENCIONADA.

C. ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN

08 SEP 18

SE INDICAN SEGUIR CON LOS TRABAJOS DE CARGA PRODUCTO DEL CORTE Y EXCAVACIÓN DE CEPAS EN LA CALLE 1º DE MAYO LOGRANDO UN AVANCE DE ESTOS TRABAJOS DEL 50% DE ESTOS TRABAJOS EN LA OBRA.

C. ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN

10 SEP 18

SE CONTINUARON CON LOS TRABAJOS DE CARGA PRODUCTO DEL CORTE EN LA CALLE 1º DE MAYO ASI COMO SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CERCAS EN LA CALLE YA MENCIONADA, CUMPLIENDO CON UN 75% DE LA TOTALIDAD EN ESTA OBRA.

C. ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN.

11 SEP 18

SE CONTINUARON CON LOS TRABAJOS DE CARGA PRODUCTO DEL CORTE, ASI COMO SE REALIZARON LOS TRABAJOS EXCAVACION DE CEPAS CON ESTA MAQUINARIA EN LA CALLE 1° DE MAYO LOGRANDO A ESTA FECHA EL 100% DE LA TOTALIDAD DE ESTOS TRABAJOS EN LA OBRA YA CONOCIDA.

C. ALFONSO GUINONEZ CIBRIAN

BITACORA DE MAQUINARIA

RETROEXCAVADORA

OBRA: INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA
CAIIE SANTA LUCIA Y PROLONGACIÓN
SANTA LUCIA EN EL ZAPOTE, Y EN LAS
CAIIES IGNACIO M. ALTAMIRANO Y
1º DE MAYO DE ANOCA, EN EL MUNICIPIO
DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.

FECHA DE INICIO: 01 NOV 18

FECHA DE TERMINO: 07 NOV 18

ARRENDATARIO

ARRENDADOR

C. EMILO RODRIGUEZ
RODRIGUEZ.

C. ALFONSO QUIÑONEZ
CIBRIAN.

[illegible]

C. ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN.

02 NOV 18

SE CONTINUARON CON LOS TRABAJOS DE EXCARIFICADO Y CARGA PRODUCTO DEL EXCARIFICADO EN LA CALLE SANTA LUCIA CUMPLIENDO CON EL 100% DE ESTA ACTIVIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA SEÑALADA.

G. ALFONSO QUINONES CIBRIAN

03 NOV 18

SE CONTINUARON CON LOS TRABAJOS DE EXCARIFICADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTA LUCÍA EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA CARGA DE LOS MATERIALES RESULTANTES DEL EXCARIFICADO CUMPLIENDO UN 25% DE AVANCE DE ESTOS CONCEPTOS.

C. ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN

05 NOV 18

SE CONTINUARON CON LOS TRABAJOS DE EXCARIFICADO EN LA CALLE YA FIENCIONADA, ASI COMO LA CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL EXCARIFICADO LOGRANDO HASTA EL DIA DE HOY UN AVANCE DEL 55% DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA.

C. ALFONSO QUINONEZ CUBRIAN.

06 NOV 18

SE CONTINUARON CON LOS TRABAJOS DE EXCARIFICACIÓN Y LA CARGA DEL PRODUCTO RESULTANTE DE LA MISMA, EN LA CALLE PROL. DE SANTA LUCÍA LOGRANDO UN AVANCE DEL 80% DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA.

C. ALFONSO QUÍÑONEZ CIBRIAN

07 NOV 18

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS EN LA OBRA, REALIZANDO EL EXCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE Y CARGANDOLO PARA SU TRASLADO, CON ESTO Y HASTA EL DÍA DE HOY SE LOGRA CUMPLIR CON EL 100% DE LOS TRABAJOS NECESARIOS EN ESTA OBRA.

C. ALFONSO QUÍÑONEZ CIBRIAN

BITACORA DE MAQUINARIA

RETROEXCAVADORA

OBRA: INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE SANTA LUCÍA Y PROLONGACIÓN SANTA LUCÍA EN EL ZAPOTE, Y EN LAS CALLES IGNACIO M. ALTAMIRANO Y 1º DE MAYO DE ANOCA, EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.

FECHA DE INICIO: 08 NOV 18

FECHA DE TERMINO: 21 NOV 18

ARRENDATARIO

ARRENDADOR

C. EMILIO RODRIGUEZ
RODRIGUEZ

C. ALFONSO QUINONEZ
CIBRIAN.

08 NOV 18

SE DAN INICIO CON LOS TRABAJOS DE CARGA PRODUCTO DEL CORTE, ASI COMO LA EXCAVACION DE CEPAS REALIZANDO ESTAS ACTIVIDADES CON LA RETROEXCAVADORA EN LA CALLE SANTA LUCIA LOGRANDO UN AVANCE DEL 15% DE LOS TRABAJOS PERTINENTES A LA OBRA.

C. ALFONSO QUINONEZ GIBRIAN

29 NOV 18

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CARGA PRODUCTO DEL CORTE, ASI COMO LA EXCAVACION DE CEPAS EN LA CAVE YA MENCIONADA LOGRANDO UN AVANCE DEL 30% DEL TOTAL DE LOS TRABAJOS DE LO MENCIONADO EN ESTA OBRA.

C. ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN

10 NOV 18

SE CONTINUARON CON LOS TRABAJOS DE CARGA PRODUCTO DEL CORTE EN LA OBRA DESCRITA ANTERIORMENTE, ASI COMO TAMBIEN SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EXCAVACION DE CEPAS EN LA MISMA LOGRANDO UN 45% DEL TOTAL DE LA OBRA.

C. AFFONSO GUINONEZ CIBRIAN

12 NOV 18

SE CONTINUARON LOS TRABAJOS DE CARGA PRODUCTO DEL CORTE, ASI COMO LA EXCAVACION DE CEPAS EN LA OBRA YA MENCIONADA LOGRANDO UN AVANCE DEL 60% DE LOS TRABAJOS YA MENCIONADOS EN LA OBRA.

C. ALFONSO QUINONEZ CUBRIAN.

13 NOV 18

SE SIGUEN CON LOS TRABAJOS DE CARGA PRODUCTO DEL CORTE, ASI COMO DE LA EXCAVACION DE CERAS EN LA CAJE YA MENCIONADA ANTERIORMENTE CUMPLIENDO CON UN AVANCE DEL 75% DEL TOTAL DE LA OBRA.

C. ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN

14 NOV 18

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CARGA DEL MATERIAL RESULTANTE DE LOS CORTES, ASI COMO SE REALIZA TAMBIEN LA EXCAVACION DE CEPAS EN LA CALLE SANTA LUCIA LOGRANDO AL DIA DE HOY UN AVANCE DEL 100% DE ESTOS TRABAJOS EN LA CALLE YA MENCIONADA.

C. ALFONSO QUIRONEZ CIBRIAN

15 NOV 18

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CORTE Y LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA REALIZA LAS ACTIVIDADES PRODUCTOS DEL CORTE COMO LA CARGA, ASI COMO TAMBIEN SE REALIZA EL TRABAJO DE EXCAVACION DE CEPAS EN LA CARRE PROLONGACION DE SANTA JULIA LOGRANDO UN AVANCE DEL 20% DEL TOTAL DE ESTOS TRABAJOS DE LA OBRA.

C. ALFONSO QUIRIONES CEBIAN

16 NOV 18

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN LA CALLE YA MENCIONADA, ASI COMO TAMBIEN SE REALIZA EL TRABAJO DE EXCAVACION DE CEPAS EN LA MISMA. CON UN AVANCE DEL 35 % DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA.

C. ALFONSO QUINTERO CIBRIAN

17 NOV 18

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CARGA DEL MATERIAL PRODUCIDO DEL CORTE ASI COMO EL SEGUIMIENTO A LA EXCAVACION DE CERAS EN LA CALLE VA MENCIONADA, LOGRANDO UN AVANCE DEL 50% DE LOS TRABAJOS TOTALES EN LA OBRA.

C. ALFONSO DOMINEZ CIBRIAN

18 NOV 18

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ACCIÓN DEL CORTE EN LA CALLE YA MENCIONADA, ASI COMO TAMBIEN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CEPAS EN LA MISMA OBRA, LOGRANDO YA UN AVANCE DEL 70% DEL TOTAL DE ESTA OBRA.

C. ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN

20 NOV 18

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA EXCAVACIÓN DE CERAS EN LA CAVE YA MENCIONADA LOGRANDO A EL DÍA DE HOY UN AVANCE DEL 85% DEL TOTAL DE ESTOS TRABAJOS EN LA OBRA.

C. ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN

21 NOV 18

SE CONTINUARON LOS TRABAJOS DE CARGA PRODUCTO DEL CORTE EN LA CALLE PK01 DE SANTA LUCIA ASI COMO TAMBIEN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CERCAS EN LA MISMA CALLE LOGRANDO A EL DIA DE HOY EL 100% DE ESTOS TRABAJOS Y TERMINANDO EL TIEMPO DEFINIDO DE ESTA MAQUINA EN LA OBRA YA MENCIONADA.

C. ALFONSO QUINTANEZ CIBRIAN.

BITACORA DE MAQUINARIA

MOTOCONFORMADORA

OBRA:

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE SANTA LUCIA Y PROLONGACION SANTA LUCIA EN EL ZAPOTE Y EN LAS CALLES IGNACIO M. ALTAMIRANO Y 1º DE MAYO DE ANOCA EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO



FECHA INICIO 30 AGOS 2018

FECHA TERMINO 31 AGOS 2018

SINDICATURA

ARRENDATARIO

ARRENDADOR.

Cesar Pérez Regnaga Alfonso Quiñones C.
C. CESAR PEREZ RAYNAGA C. ALFONSO QUINONES CIBRIAN
SINDICO MUNICIPAL

30 AGOS 2018

En esta Fecha se dio inicio con los trabajos de corte de terreno natural por medio de motoconformadora realizando el 100% de este trabajo en calle Manuel Altamirano.

Alfonso Quinones C.

C. ALFONSO QUINONES CIBRIAN

31 AGOS 2018

Se realizo los trabajos de corte de terreno natural por medio de motoconformadora realizando el 100% de este trabajo en calle 1 de Mayo en la localidad de Anoca

Alfonso Quiñones C.

C. ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN

BITACORA DE MAQUINARIA
MOTOCONFORMADORA

OBRA:

INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLE SANTA MONICA
LUCIA Y PROLONGACION SANTA LUCIA EN EL
ZAROTE, Y EN CALLES IGNACIO M. ALTAMIRANO
Y 1º DE MAYO EN ANOCA EN EL MUNICIPIO
DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.



FECHA INICIO: 21 SEP 2018

FECHA TERMINO: 26 SEP 2018

ARRENDATARIO

ARRENDADOR

C. EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

Alfonso Quiñones C.

C. ALFONSO QUIÑONES


CIBRIAN

21 SEP 2018

Se realizan los trabajos de colocación de base hidráulica (material de banco) por medio de motoconformadora en calle Manuel Altamirano en la localidad de Anoca.

Alfonso Quinones C.

C. ALFONSO QUINONES CIBRIAN



22 SEP 2018

Se continuan los trabajos de colocacion de base hidraulica (material de banco) por medio de maquina motoconformadora en calle Manuel Altamirano en la localidad de Anoca.

Alfonso Quiñones C.

C. ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN

23 SEP 2018

No se labora día Domingo.

7

10/11/18

10/11/18

24 SEP 2018

En esta fecha se dio termino a la
colecacion de base hidraulica en calle
Manuel Altamirano en la localidad
de Anoca

Alfonso Quiñonez C.
C. ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN.

25 SEP 2018

Se realizan los trabajos de colocacion
de base hidraulica (material de banco)
por medio de maquina motoconformadora
en calle 1º de Mayo en la localidad de
Anoca

Afonso Quiñones C.

C. ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN

26 SEP 2018

En esta fecha se dio termino a la colocacion de base por medio de maquina moteconformadora en calle 7º de Mayo en la localidad de anoca.

Alfonso Quiñones C.

C. ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN

BITACORA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA

OBRA:

INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLE SANTA LUCIA
Y PROLONGACION DE SANTA LUCIA EN EL ZAPOTE
Y EN LAS CALLES IGNACIO M. ALTAMIRANO Y 1º DE
MAYO EN ANOCA EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO.



FECHA INICIO: 08 NOV 2018
FECHA TERMINO: 13 NOV 2018

ARRENDADOR


C. EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

Alfonso Quiñonez C.
C. ALFONSO QUIJONES
CIBRIAN


08 NOV 2018

~~08 NOV 2018~~

En esta fecha se dio inicio con el
corte de terreno natural por medio de
maquina motoconformadora en calle
Santa Lucia en la localidad de el
Zapote

Alfonso Quiñones C.

C. ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN



08 NOV 2018

08 NOV 2018

09 NOV 2018
~~09 SEP 2018~~

Se continuan con los trabajos de corte de terreno natural por medio de maquina motoconformadora en calle Santa Lucia en la localidad de Anoca realizando el 60% de avance en dicha calle

Alfonso Quiñones C.

C. ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN

10 NOV 2018

~~10 SEP 2018~~

En esta Fecha se dio termino al corte
de terreno natural por medio de maquina
motoconformadora en calle Santa Lucia
en la localidad del Zapote

Alfonso Quiñones C.

C. ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN

~~11 SEP 2018~~

No se labora Domingo

12 NOV 2018

~~12 SEP 2018~~

Se iniciaron los trabajos de corte de terreno natural por medio de maquina motoconformadora en calle Prolongacion de Santa Lucia en la localidad de el Zapote.

Alfonso Quiñonez C.

C. ALFONSO QUIÑONES EIBRIAN

13 NOV 2018

13 NOV 2018

~~13 SEP 2018~~

Se terminaron los trabajos de corte de terreno natural por medio de maquina motoconformadora en calle Prolongacion de Santa Lucia en la localidad de el Zapote.

Alfonso Quiñones C.

C. ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN

13 NOV 2018

13 NOV 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

MOTO CONFORMADORA

OBRA:

INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLE SANTA LUCIA
Y PROLONGACION SANTA LUCIA EN EL ZAPOTE Y
EN LAS CALLES MANUEL M. ALTAMIRANO Y 10 DE
MAYO EN ANOCA EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO.



2018-2021

SINDICATURA

ARRENDATARIO

FECHA INICIO: 16 NOV 2018

FECHA TERMINO: 23 NOV 2018

ARRENDADOR

C. EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

Alfonso Quiñones C.

C. ALFONSO QUIÑONES

16 NOV 2018

Se inicia con los trabajos de colocacion
de base hidraulica (material de banco)
por medio de maquina motorconformadora
en calle Santa Lucia en la localidad
de el Zapote

Alfonso Quiñones C.

C. ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN



16 NOV 2018

16 NOV 2018

17 NOV 2018

Se continuan los trabajos de colocacion de base hidraulica (material de banco) por medio de maquina motoconformadora en calle Santa Lucia en la localidad de el Zapote.

Alfonso Quiñonez C.
C. ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN

18 NOV 2018

No se labora Domingo

scrib

scrib

20 NOV 2018

Se continuan los trabajos de colocacion de base hidraulica con material de banco por medio de maquina motoconformadora en calle Prolongacion de Santa Lucia en la localidad de el Zapote.

Alfonso Quiñonez C.

C. ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN

21 NOV 2018

Se continuan con los trabajos de colocacion de base hidraulica con material de banco por medio de maquina motoconformadora en calle Prolongacion de Santa Lucia

Alfonso Quiñonez C.

C. ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN

22 Nov 2018

Se continuan con los trabajos de colocacion
de base hidraulica con material de banco
por medio de maquina motocomformadora
en calle Prolongacion de Santa Lucia.

Alfonso Quiñones C.

C. ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN

23 NOV 2018

Se dio termino a los trabajos de
coloracion de base hidraulica con mate-
de banco por medio de motoconformador
en calle Prolongacion de Santa Lucia
en la localidad de el Zapote.

Alfonso Quinones C.
C. ALFONSO QUINONES LIBRIAN