

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO



NUMEROS GENERADORES RED DE DRENAJE

Localidad:	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Municipio:	TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
Obra:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE SANTA LUCIA Y PROLONGACION SANTA LUCIA EN EL ZAPOTE Y EN LAS CALLES IGNACIO M. ALTAMIRANO Y 1 DE MAYO DE ANOCA EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.		

PERIODO	2018 - 2021	Descripción de Concepto:	Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	Unidad de Medición	M3
---------	-------------	--------------------------	---	--------------------	----

CROQUIS		Del	Al	Largo	Ancho	Alto	Pza.	Total
		1.00	2.00	58.00	0.80	0.670		31.09
		2.00	3.00	34.00	0.80	0.680		18.50
		3.00	4.00	61.00	0.80	0.670		32.70
		2.00	5.00	54.00	0.80	0.680		29.38
		5.00	6.00	56.00	0.80	0.670		30.02
	CALLE 1RO DE MAYO							
	1	2	54.00	0.80	0.620		26.78	
	CALLE MANUEL ALTAMIRANO							
	1	2	49.00	0.80	0.610		23.91	
	2	3	58.00	0.80	0.620		28.77	

Gran total	245.54
Precio Unifario	
Monto del Generador	\$

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JUAN CARLOS LARIOS CANO



