ATRIACORA DE OBRA FECHA 20 / AGO / 2018 No.

MUNICIPIO.-

TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.

OBRA.-

INFRAESTRUCTURA VÍAL EN LA CALLE SANTA LUCÍA Y PROLONGACIÓN SANTA LUCÍA EN EL ZAPOTE, Y EN LAS CALLES IGNACIO M. ALTAMIRANO Y PRIMERO DE MAYO DE ANOCA, EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
PRESIDENCIA

OBRAS PUBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.

MAESTRO. HECTOR CORTES CORTES.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN RAMIREZ GARCIA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

BITACORA DE OBRA FECHA 20 /AGO/2018 No. 001
01 SEP 2018

SE INFORMA QUE SE DA INICIO CON LA OBRA DENOMINADA "INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE SANTA LUCÍA Y PROLONGACIÓN SANTA LUCÍA EN EL ZAPOTE Y EN LAS CALLES IGNACIO M. ALTAMIRANO Y PRIMERO DE MAYO DE ANOCA, EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO".

INICIANDO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, REALIZANDO UN 50% DE AVANCE DE ESTE CONCEPTO DURANTE EL PERIODO MARCADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE ANOCA, POSTERIORMENTE SE REALIZO EL CORTE DEL TERRENO, CON UN ESPESOR DE 40.00 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO NATURAL, ASÍ MISMO SE REALIZO LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, TRASLADANDOLO A UN LUGAR INDICADO POR EL AYUNTAMIENTO, REALIZANDO UN 50% DE AVANCE DE LAS CALLES ANTES MENCIONADAS, ADEMÁS SE DIO INICIO CON LA EXCAVACIÓN DE CEPAS PARA LA INTRODUCCION DE LA LINEA DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE LOGRANDO HASTA ESTA FECHA UN 50% DE AVANCE DE ESTE CONCEPTO.

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
PRESIDENCIA

OBRAS PUBLICAS

MAESTRO HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. JUAN RAMIREZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

BITACORA DE OBRA FECHA 05 / SEP / 2018 Nº 002

15 SEP 2018

SE INFORMA QUE SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA, CON EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ANOLA REALIZANDO EL 100% DE AVANCE DEL TOTAL DEL CONCEPTO, ADEMÁS SE REALIZÓ EL CORTE DEL TERRENO A UNA PROFUNDIDAD DE 40.00 CM. SOBRE EL NIVEL DEL PISO NATURAL, ADEMAS SE REALIZO LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA TRASLADANDOLO A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA, SE CONTINUO CON LA EXCAVACIÓN DE CEPAS PARA LA RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE REALIZANDO EL 100% DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS YA ANTES MENCIONADOS.

AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. PRESIDENCIA

OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.

MAESTRO HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. JUAN RAMIREZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

BITACORA DE OBRA FECHA 14 / SEP / 2018 005
29 SEP 2018

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA, CON LA AFINACION DE CEPAS POR MEDIOS MANUALES, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10.00 CM DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" SERIE 25 Y RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2" RD-26, ASI MISMO SE REALIZO EL ACOSTILLADO DE LAS MISMAS CON ARENA, POSTERIORMENTE SE COLOCO UN RELLENO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE ARENA Y FINALMENTE SE HIZO EL RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) REALIZANDO EL 100% DE ESTOS CONCEPTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ANOCA.

TAMBIEN SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE DRENAJE Y CAJAS DE VALVULAS, REALIZANDO EL 100% DE ESTOS CONCEPTOS EN LAS CALLES YA ANTES MENCIONADAS.

POSTERIORMENTE SE CONSTRUYO LA BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTANDO AL 95% PROCTOR ADICIONANDO LA HUMEDAD OPTIMA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CON UN ESPESOR DE 20.00 CM, REALIZANDO UN 70% DE AVANCE EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ANOCA.

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
PRESIDENCIA

OBRAS PUBLICAS
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.

MAESTRO HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN RAMIREZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

BITACORA DE OBRA FECHA 01 /OCT/2018 No. 004
13 OCT 2018

SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA "INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE SANTA LUCIA Y PROLONGACION SANTA LUCIA EN EL ZAPOTE Y EN LAS CALLES IGNACIO M. ALTAMIRANO Y PRIMERO DE MAYO DE ANOCA, EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO", LOS CUALES LOS NUEVOS SERVIDORES PUBLICOS RECIBEN DICHA OBRA EN PROCESO CON LOS AVANCES MENCIONADOS EN ESTA BITACORA DE FECHAS ANTERIORES, POR LO QUE ESTANDO EN COMUN ACUERDO SE LE DARA EL SEGUIMIENTO EN LA CONSTRUCCION Y TERMINO DE LA MISMA DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO.

SE RETOMAN LOS TRABAJOS EN ESTA OBRA CON LA CONFORMACION DE LA BASE HIDRAULICA, A BASE DE MATERIAL DE BANCO, APLICANDOLE UNA HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTANDO AL 95% PROCTOR CON UN ESPESOR DE 20.00 CM REALIZANDO EL 100% DE ESTE CONCEPTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ANOCA.

ASI MISMO SE INICIO LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM² CON UN ESPESOR DE 20.00 CM, CONTINUANDO CON LA DEMOLICION DE BANQUETAS Y MACHUELOS Y LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS CON CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM² Y BANQUETAS CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM², ADEMAS SE CONSTRUYERON LOS DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM² CON UN ESPESOR DE 20.00 CM, Y LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE F'C=250 KG/CM² CON UN ESPESOR DE 20 CM, CON UN ACABADO CALAVEREADO EN COLOR ROJO OXIDO, REALIZANDO UN AVANCE DEL 30% DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS EN LAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ANOCA.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018-2021
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JUAN CARLOS LA[illegible]ANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

BITACORA DE OBRA FECHA 15 / OCT / 2018 No. 005
27 OCT 2018

SE INFORMA QUE SE CONTINUARON CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA CON LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 20.00 CM, ADEMÁS SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO A BASE DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, UTILIZANDO PIEDRA DE LA REGIÓN, CON ACABADO CALAVEREADO EN COLOR ROJO OXIDO, CON UN ESPESOR DE 20.00 CM, ASÍ MISMO SE CONSTRUYO GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, Y BANQUETAS CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, Y UN ACABADO APARENTE, DE IGUAL MANERA SE CONSTRUYO EL DENTELLON DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, REALIZANDO UN AVANCE DEL 70% DEL TOTAL DE ESTOS CONCEPTOS DE LAS CALLES DESCRITAS EN LA LOCALIDAD DE ANOCA.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 PRESIDENCIA

LIC. SERGIO DE LA TORRE VÁZQUEZ ENRÍQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JUAN CARLOS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS